

Tuchola, dnia 22.08 1986 r.

*Wzrosty*  
**Protokół odbioru robót**

dokonanego na budowie *ociepiania i poszycia - wodociągów Tuchola*  
w dniu *22.08.1986* zwołanego pismem *WDJ-Ociepnice-DB/1380/R14/86*  
Zlecający *WDJ Oddział Ciepłociągów*  
Wykonawca *Bydgoskie Przedsiębiorstwo Inżynierskie - Bydgoszcz*  
Roboty wykonano na podstawie umowy, zlecenia nr *26/84/85/z* dnia *30.04.1985*

krótka charakterystyka wykonanych robót

- *podciąg z rur z c.  $\phi 150$  mm długość 343,0 m*
- *z rur z c.  $\phi 100$  mm - 62,5 m*
- *przejści pod kres z rur stal gładkich  $\phi 193/19$  mm o długości 19 m z rozrównaniem składowym*

Komisja w składzie:

1. Ob. *St. Wójcikowski - WPAK - Tobił Tuchola* — przewodniczący
2. Ob. *M. Motuszek - WDJ - O. Cieplice*
3. Ob. *M. J. Gromiel - TSSB Tuchola*

przy udziale

1. przedstawiciela wykonawcy Ob. *mgr inż. Bogdan Kopella - BPB Inż. Bydgoszcz*
2. ....

po dokonaniu oględzin robót i zapoznaniu się z dokumentami budowy:

a) stwierdza:

- kompletność wykonanych robót i dostaw urządzeń oraz ich gotowość do przejęcia do eksploatacji zgodnie z wymogami projektu technicznego, obowiązujących przepisów i zamówienia

*Wszystkie prace wykonane zgodnie z projektem i zleceniem. Nie ma uwag.*  
— usterki, zalecenia *nie ma uwag*

które wykonawca zobowiązuje się usunąć do dnia *30.09.1986*

b) uznaje:

- roboty przedmiotowe, które rozpoczęto w dniu *7.05.1985*  
za zakończone i odebrane w dniu *25.06.1986* tj. w terminie określonym umową  
do dnia *1986.12.31*
- przeterminowanie wynoszące dni *1* za usprawiedliwione bez naliczenia kar umownych uzasadniając *1*
- skrócenie cyklu budowy wynoszące dni *120*